

中央预算内投资（水利专项重大骨干 防洪减灾方向等）2024 年第四批 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年，国家发展改革委、水利部下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024 年第四批中央预算内投资 361645 万元支持广西水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）建设。截至 2024 年底，广西水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）年度累计完成投资 357819 万元，中央预算内投资绩效目标实现良好，计划的绩效指标均已顺利完成。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。截至 2024 年 12 月底，2024 年中央预算内资金主要用于项目工程建设，投资支付率为 69.09%。

（二）资金管理情况分析。所有款项支付均严格遵照相关财务管理制度，支付手续、票据齐全。“两个责任”落实到位，不存在超规模、超标准、超概算的情况，也未发现审计、督查、巡视等指出问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析。截至 2024 年 12 月底，广西水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）年度累计完成投资 357819 万元，占总投资 39.66%。

（四）绩效指标完成情况分析。截至 2024 年 12 月底，2024 年中央预算内资金主要用于项目工程建设，投资支付率为 69.09%。所有款项支付均严格遵照相关财务管理制度，支付手续、票据齐全。“两个责任”落实到位，不存在超规模、超标、超概算的情况，也未发现审计、督查、巡视等指出问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

暂无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂无。

五、其他需要说明的问题

暂无。